



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 22^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **20^η Δεκεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:30** μ.μ. συνήλθε σε **22^η Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **14537/20-12-2019** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός υπάλληλος Σαραφίδης Θεοφύλακτος, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας για την συγκεκριμένη, 22^η του 2019 συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα και τα **24** κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	3	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	6	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
7	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
8	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
9	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
10	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
11	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	12	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13.	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
14	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	14.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
16	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
18	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
19	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	4	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
20	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
21	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		
22	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
23	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
24	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
2	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
3	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		

Αριθ. Απόφασης: 253/2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου ΤΚ Σιταγρών».

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και, έκανε γνωστή στο σώμα την υπ'αριθμ. 14426/13-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών , η οποία συνοπτικά έχει ως εξής:

«Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου ΤΚ Σιταγρών**». Το έργο προϋπολογισμού 36.746,25 € με Φ.Π.Α εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 11497/15-10-2019 σύμβαση ποσού 27.856,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Κυριακίδη Παναγιώτη. Σύμφωνα με την μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η επισκευή ολόκληρης της στέγης του κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σιταγρών και περιλαμβάνει εργασίες καθαίρεσης της επιστέγασης της στέγης, αφαίρεση των υδρορροών προσεκτικά αντικατάσταση των τρύπιων και ελαττωματικών και επανατοποθέτηση τους, κατασκευή σανιδώματος με τάβλες, τοποθέτηση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης, κατασκευή νέας τεγίδωσης, επιστέγαση με κεραμίδια, καθαίρεση επιχρισμάτων και κατασκευή νέων έγχρωμων επιχρισμάτων. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ προτείνει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

1. Όλες οι αυξήσεις ποσοτήτων καλύφθηκαν από την δαπάνη των απροβλέπτων χωρίς να απαιτηθεί καμία νέα εργασία.
2. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
3. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
5. Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.
6. Οι επί έλασσον δαπάνες οι οποίες μετακινούνται σε ομάδες εργασιών είναι μικρότερο από το 10%

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 4.508,63 ευρώ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 587,30 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 10.613,95 ευρώ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1383,15 ευρώ ως προς τη σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 8.476,80 ευρώ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1643,00 ευρώ ως προς τη σύμβαση

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων που απομένει είναι 8,75 ευρώ μειωμένο ως προς τη σύμβαση κατά 3.624,65

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η αναθεώρηση παραμένει 0,00 όσο και η αρχική σύμβαση.

Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. παραμένει 6.683,35 €

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 27.847,28 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται μειωμένος κατά 8,75 ευρώ. Με τον προτεινόμενο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω Εισήγηση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις

- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)

- το άρθρο 156 Ν. 4412/2016
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 27.847,28 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται μειωμένος κατά 8,75 ευρώ.
- το γεγονός ότι ο ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων στις 02-12-2019 και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου ΤΚ Σιταγρών» στο ποσό των 27.847,28 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται μειωμένος κατά 8,75 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ