



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18^η Σεπτεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:45μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **20494/14-09-2023** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **14** κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
5	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μειζονος Αντιπολίτευσης)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
2	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
3	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
5	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
7	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
8	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
9	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
10	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)		
12	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		
13	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Αριθμός Απόφασης 197/2023

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Στεγάστρου στο γήπεδο Σιταγρών».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3ο** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθμ. πρωτ. 20413/14-09-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή Στεγάστρου στο γήπεδο Σιταγρών», η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ❖ Με την υπ' αριθμ. 264/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού για το ως άνω έργο.
- ❖ Η δημοπρασία διεξήχθη την 02/11/2020.
- ❖ Με την υπ' αριθμ. 117/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, κυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΤΣΑΛΤΑ Γ. ΚΛΕΑΝΘΗ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,04%.
- ❖ Στις 30 / 07 / 2021 υπογράφηκε το Συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 7364/ 30-07-2021, μεταξύ του Δημάρχου Προσοτσάνης Θεόδωρου Αθανασιάδη και του Αναδόχου ΤΣΑΛΤΑ Γ. ΚΛΕΑΝΘΗ συνολικού ύψους 70.776,66 € (χωρίς ΦΠΑ).
- ❖ Η συμβατική περαίωση του έργου είναι η 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.
- ❖ Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: Αριθμός Απόφασης 184/27-06-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης από το πρακτικό της 35^{ης} /2022 τακτικής συνεδρίασης, σε ισοζύγιο ως προς της Αρχική Σύμβαση.
- ❖ Βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 29-07-2022.
- ❖ Τελική επιμέτρηση εργασιών στις 24-08-2022.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης του πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου (Ν. 4938/2022).

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 294537/25-09-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία δίδονται διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του Ν. 4938/2022, το **Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών (Τμήμα Β')** του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την **πράξη 11/21-06-2023 (Συνεδρία 11^η)** έχει αποδεχθεί το αίτημα του «ΤΣΑΛΤΑ Γ. ΚΛΕΑΝΘΗ» για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης έργου του άρθρου 154 του Ν. 4938/2022.

Η δαπάνη εργασιών με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 59.980,22€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο.) με αύξηση κατά 7.823,51€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και σε ισοζύγιο ως προς τον 1^ο ΑΠΕ.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **90.776,97€** με Φ.Π.Α., με αύξηση κατά 3.013,91€ ως προς της Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, αναλυόμενο ως εξής :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	52.156,71	59.980,22	59.980,22
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	9.388,21	10.796,44	10.796,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	61.544,92	70.776,66	70.776,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	9.231,74	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	70.776,66	70.776,66	70.776,66
ΠΡΙΜ άρθρο 154 του Ν. 4938/2022			2.430,57

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	ΑΔΑ: ΨΚΚΩΩΞΖ-5550
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	70.776,66	70.776,66	73.207,23
Φ.Π.Α. 24%	16.986,40	16.986,40	17.569,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	87.763,06	87.763,06	90.776,97

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00€, μειωμένο κατά 9.231,74€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η αναθεώρηση παραμένει 0,00 € όσο η Αρχική Σύμβαση και ο 1^{ος} ΑΠΕ . Το κονδύλιο της αναθεώρησης θα υπολογιστεί σε επόμενο ΑΠΕ

ΦΠΑ

Το κονδύλιο του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 17.569,74€ αυξημένο κατά 583,34€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

Γ.ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι αυξημένος κατά 3.013,91€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ. Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 73.207,23€ χωρίς ΦΠΑ, 17.569,74€ για ΦΠΑ και 90.776,97€ μαζί με τον ΦΠΑ.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Κατασκευή Στεγάστρου στο γήπεδο Σιταγρών**», της αναδόχου εταιρείας «**Τσάλτα Γ. Κλεάνθη**», για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

