



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 223/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 14^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13^η Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **10397/09-11-2018** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
4	ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
6	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
7	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
8	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
10	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	2	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
11	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
12	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
13	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	5	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
14	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	6	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
15	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	8	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
17	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	9	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
18	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	11	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
20	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
21	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
22	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
3	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)		
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος και ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 4^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης : 223/2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ» η οποία έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης το παρακάτω θέμα :

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Σ.Α.Τ.Α. 2017) – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ»

Το έργο : «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Σ.Α.Τ.Α. 2017) – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ» προϋπολογισμού 159.645,00 € (με Φ.Π.Α.) εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 7422/30-08-2018 σύμβαση ποσού 92.697,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από την ανάδοχο εταιρία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων οδοποιίας σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες και στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης καθώς και αναγκών που προέκυψαν σε σχέση με την επί τόπου εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων του έργου.

Οι αλλαγές που προτείνονται χρηματοδοτούνται από τα απρόβλεπτα του έργου χωρίς να αλλάξει το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Με τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ :

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου , όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. & Τ.Δ.Υ.
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια & η μορφή του έργου.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.
4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ομάδα 1: Χωματουργικές Εργασίες

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 4.964,43 € ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 3.650,03 € ως προς την αρχική σύμβαση με χρήση 3.910,53 € επί πλέον δαπάνη και 260,50 € επί έλασσον δαπάνη .

Ομάδα 2: Οδοστρωσία

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 9.479,61 € (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 24.883,27 € ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση με χρήση 1.643,99 € επί πλέον δαπάνη και 0,00 € επί έλασσον δαπάνη .

Ομάδα 3: Τεχνικά

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 21.707,62 € (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 2.442,23 € ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση με χρήση 4.321,84 € επί πλέον δαπάνη και 1.879,62 € επί έλασσον δαπάνη.

Ομάδα 4: Ασφαλτικά

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 42.396,78 € ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 2.506,44 € ως προς την αρχική σύμβαση με χρήση 2.506,44 € επί πλέον δαπάνη και 0,00 € επί έλασσον δαπάνη.

Η συνολική προκύπτουσα επί πλέον δαπάνη από αυξήσεις ποσοτήτων, ανέρχεται στο ποσό **14.611,70 €**, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων των ΓΕ & ΟΕ 18%, τα οποία απορροφούνται από την δαπάνη των απροβλέπτων και των επί έλασσον εργασιών.

Η επί έλασσον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **2.525,34 €**.

Συμπερασματικά

Από το κονδύλι των απροβλέπτων απορροφάται το ποσό των 12.086,367 €, για την μερική κάλυψη των υπερσυμβατικών ποσοτήτων, και το ποσό των απροβλέπτων που απομένει στο έργο είναι 3,75 €. Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 114.944,42 € και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με τη διακήρυξη, και το άρθρο 156 παράγραφος 3 β περίπτωση εε του Ν.4412/2016 απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου η οποία και εδόθη με το υπ. αριθμ. 9/12-11-2018 πρακτικό του.

Επίσης ο 1ος Α.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 εγκρίνεται και από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, καλείται να αποφασίσει σχετικά».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις

- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:
 - των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 114.944,42€ (με τον ΦΠΑ) και κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης